



# Installationsrapport

Plats : Lat: 59.449036140276505 Long: 18.130574955512905

Kund : CA Mätssystem AB

Kundreferens : kontoret

Kontrollreferens : Demo

Testutrustning : C.A6133, 2745, 1.4

Test	Funktion	Manuell/Auto	Beskrivning	Mätvärde 1	Mätvärde 2	Mätvärde 3	Mätvärde 4	Gränsvärde	Godkänd/icke godkänd	UL (nominell spänning)
1	Loopimpedans utan utlösning	Enkelt test		1 $\Omega$	228.7 A					UL = 50V
2	Kontinuitetstest			0.56 $\Omega$				2 $\Omega$	OK	
3	Isolation	Enkelt test	1000VDC	52.39 M $\Omega$	1101 V			1 k $\Omega$	OK	
4	JFB-test ramp	Enkelt test		0.1 V	17.4 mA			30 mA	OK	UL = 50V
5	Loopimpedans med utlösning	Enkelt test		2.1 $\Omega$	109.6 A					
6	Loopimpedans utan utlösning	Enkelt test		7 $\Omega$	32.9 A					UL = 50V

## CA6133 DEMO MÄTNING

Mustafa Alpturk



Mustafa Alpturk

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mustafa Alpturk', written in a cursive style.